

HALMASHAURI YA MJI KONDOA
MPANGO NA BAJETI YA MWAKA WA FEDHA 2017/2018 KWA MIRADI YA MAENDELEO

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya Ndani	Mipango	Kuwezesha uandaaji wa Mpango na bajeti ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	25,900,000				
		Kuwezesha uandaaji wa Wasifu wa kiuchumi Halmashauri ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	7,000,000				
		Kuandaa Mpango mkakati wa Halmashauri ifikapo juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	7,301,280				
		Kuandaa mpango wa kulipa madeni ya Wakandarasi na madeni mengine ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	20,842,980				
		Kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa Hachwi shule ya Msingi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	20,000,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa King'ang'a shule ya Msingi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	40,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya Ndani	Mipango	Kusaidia ujenzi choo matundu 6 katika shule ya Msingi Tungufu ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	6,000,000				
		Kusaidia Umaliziaji wa ujenzi wa vyumba 3 vya Maabara katika shule ya sekondari Serya ifikapo 2018	Utekelezaji haujaanza	13,447,491				
	Ardhi	Kupima Viwanja 1,430 katika Mji wa Kondoa Ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	137,489,600				
		Kuandaa michoro 20 ya Mipango miji ifikapo June,2018	Utekelezaji haujaanza	36,795,209				
	Afya	Kuwezesha mafunzo kwa wauguzi 10, madaktari 10 na manesi 10 pamoja na afisa wa Halmashauri juu ya SAM na MAM ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	4,626,400				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya Ndani	Afya	Kufanya ukarabati wa Zahanati ya Kijiji cha Hachwi ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	10,000,000				
		Kusaidia umaliziaji wa ujenzi wa Zahanati ya Kijiji cha Tampori ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	37,036,440				
	Maliasili	Kununua mizinga 100 kwaajili ya Halmashauri ya Mji Ifikapo Juni 2018	Utekelezaji haujaanza	12,000,000				
	Maendeleo ya Jamii	Kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa kila robo ifikapo juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	700,000				
		Kuwezesha ushiriki wa CHAC kwenye mikutano 2 ya kanda ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	1,000,000				
		Kuwezesha mikopo kwa vikundi 4 vya Watu wanaoishi na UKIMWI ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya Ndani	Maendeleo ya Jamii	Kusaidia ada kwa wanafunzi 8 wanaotoka mazingira Magumu(MVC) wanaosoma katika Chuo cha Maendeleo Munguri ifikapo juni,2018	bado haujaanza	3,500,000				
		Kuwezesha mikopo kwa vikundi 8 vya wanawake ifikapo juni,2018	bado haujaanza	36,205,800				
		Kuwezesha mikopo kwa vikundi 8 vya Vijana ifikapo juni,2018	bado haujaanza	36,205,800				
		Kuwezesha ukusanyaji wa takwimu za kiuchumi kila robo mwaka katika Kata 8 ifikapo Juni,2018	bado haujaanza	2,160,000				
		Kuwajengea uelewa juu ya kuwezesha kiuchumi vikundi 250 ifikapo juni,2018	bado haujaanza	6,500,000				
		Kufanya ufuatiliaji na tathmini katika Taasisi za fedha 30 ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	13,400,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	KILIMO	Kuongeza mbegu za viazi lishe vyenye vitamin A na kuzalisha kwenye mashamba ya mfano katika Vijiji 8 katika kila Kata ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	17,100,000				
		Kuwezesha upelekaji wa fedha Vijijini 20% inayopatikana kwenye ushuru wa mazao ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	7,150,000				
		Kuwezesha upelekaji wa fedha Vijijini 15% inayopatikana kwenye ushuru wa mmifugo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	7,715,000				
		Jumla ya mapato ya Ndani		496,516,000				
	Afya	Kununua dawa kwa ajili ya kuhudumia na kuzuia TB ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	6,276,000				
	TASAF	Kuwezesha upelekaji wa fedha katika Vijiji 21 ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	556,000,000				
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa zoezi la CCT katika Vijiji/Mitaa ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	116,500,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	TASAF	Kuwezesha utekelezaji wa miradi ya jamii ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	360,000,000				
		Kusimamia na kutathmini miradi ya Jamii katika Vijiji/Mitaa 21 ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	103,638,000				
Mfuko wa Barabara		Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 5 ifikapo June,2018	Utekelezaji haujaanza	15,000,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km13.13.37 barabara ya Munguri-Thawi ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	17,381,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km 7.50 barabara yaKondoa-Tumbelo ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	9,750,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km 10.0 barabara za Kondoa Mjini ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	13,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Kufanya matengenezo ya kawaida km 16.50 barabara ya Serya-Kwakisengo ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	21,450,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km 20.20 barabara ya Kondoa-Swagaswaga ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	26,000,000				
	Ujenzi	Kufanya matengenezo ya kawaida km 11 barabara ya Kondoa-Bolisa ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	14,300,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km 5.70 barabara ya Serya-Mongoroma ifikapo juni 2018	Utekelezaji haujaanza	7,410,000				
		Kufanya matengenezo ya kawaida km 8 Serya-Mongoroma-Mtiryangwi	Utekelezaji haujaanza	128,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Kufanya matengenezo ya muda maalumu km 10.00 Kondo-Swagaswaga ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	160,000,000				
		Kufanya matengenezo ya muda maalumu km 8.0 barabara za Kondo Mjini ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	128,000,000				
		Kufanya matengenezo ya muda maalumu km 5 barabara ya Munguri-Thawi ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	80,000,000				
		Kutengeneza Kalvat 2 barabara ya Kondo-Swagaswaga ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	75,000,000				
		Kufanya Ufuatiliaji na Tathmini wa Miradi ya Barabara za Halmashauri ya Mji Ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	27,200,000				
		Kufanya Ufuatiliaji na Tathmini wa Miradi ya Barabara za Halmashauri ya Mji Ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	12,000,000				
		Jumla Ndogo Ujenzi		734,491,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CBG	Utawala	Kutoa mafunzo ya O&OD kwa WEOs na VEOs ili kuelimisha jamii juu ya kujiletea maendeleo ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	39,004,345				
		Kuwezesha mafunzo kwa wakuu wa Idara juu ya kueleimisha jamii kujiletea maendeleo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	26,002,830				
		Kuwezesha mafunzo kwa Wah. Madiwani, WEOs na VEOs na wenyevidi juu ya mikataba mbalimbali inayofungwa katika maeneo yao ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	7,752,115				
		Kuwawezesha WEOs, na timu ya uwezeshaji vitendea kazi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	8,734,100				
		Kuwezesha ushauri wa kiufundi kwenye Kata 8 juu ya utekelezaji wa miradi mbalimbali inayotekelezwa katika Kata ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	5,847,610				
		Jumla CBG		87,341,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Utawala	Kuwezesha ulipaji wa madeni ya Halmashauri ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	36,000,000				
		Kufunga mfumo wa GoT HoMIS katika Hospitali ya Halmashauri ya Mji ifikapo Jun, 2018	Utekelezaji haujaanza	20,000,000				
		Kufunga mfumo wa malipo(epicor) kwenye majengo ya hospitali ya Mji ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	15,000,000				
		Jumla Ndogo CDG Utawala		71,000,000				
CDG	Mipango	Kuwezesha ufuatiliaji, usimamizi na Tathmini ya miradi inayotekelezwa katika ngazi ya Jamii ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	39,900,000				
		Kuwezesha ufuatiliaji, usimamizi na Tathmini ya miradi kwa WEOs na VEOs ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	43,669,500				
		Jumla Ndogo CDG Utawala		83,569,500				
	Elimu Msingi	Kusaidia ukamilishaji wa vyumba 12 vya madarasa katika shule nne za Msingi(Kingale 4, Munguri 4, Kilimani 2, M/Shamba 2 ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	190,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Elimu Msingi	Kusaidia ukamilishaji wa nyumba 2 za Walimu katika shule ya Msingi Mulua ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	30,000,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa nyumba 2 za Walimu katika shule ya Msingi Chandimo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	30,000,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa nyumba 3 za Walimu katika shule za Msingi za Tungufu, Iboni na Ubembeni ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	45,000,000				
		Jumla Ndogo Elimu Msingi		105,000,000				
	Elimu Sekondari	Kusaidia umaliziaji wa vyumba vya maabara shule ya Sekondari Kolo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	20,000,000				
		Kusaidia umaliziaji wa majengo mawili ya Utawala katika shule za Sekondari za Gubali na Mto Bubu ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	24,000,000				
		Jumla Ndogo Elimu Sekondari		44,000,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Ardhi	Kupima viwanja 10,000 katika eneo la Mji wa Kondoa ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	161,154,605				
		Jumla Ndogo Ardhi		161,154,605				
CDG	Afya	Kukarabati mfumo wa maji taka katika hospitali ya Halmashauri ya Mji ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	21,500,000				
		Kutoa mafunzo kwa watoa huduma za afya 5(nesi, mkunga na mganga) kutoka vituo vitano(5) vya Bolisa, Kolo, Kingale, Mongoroma na Hospitali ya Wilaya juu ya MYCAN ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	3,100,000				
		Kusaidia wiki ya unyonyeshaji Ulimwenguni na kuelimisha njia sahihi za unyonyeshaji watoto kwa kushirikiana na viongozi wa Kata na Vijiji katika Kata 8 ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,500,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Afya	Kufanya mafunzo ya siku moja kwa HSPs na wafanyakazi 72 wa huduma za afya kwenye ngazi ya jamii juu ya kujikinga na kuzuia ugonjwa wa Anaemia kwa wajawazito, vijana wa kike na watoto chini ya umri wa miaka 5 katika Vijiji/mitaa 36 ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	4,276,000				
		Kuanzisha mpango wa kutibu Utopia Mlo kwa Watoto katika Halmashauri ya Mji Kondoa ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	14,055,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa Zahanati katika Kijiji cha Kolo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	22,024,195				
		Jumla Ndogo Zahanati		22,024,195				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Ujenzi	Kusaidia ukamilishaji ujenzi wa ofisi ya Mtaa wa Kilimani ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,100,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Wisi Kwantisi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,000,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Bolisa ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,000,000				
		Kusaidia ukamilishaji wa ujenzi wa ofisi ya Kijiji cha Itiso ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,018,000				
	Jumla Ndogo Ujenzi			16,118,000				
CDG	Mali asili	Kutengeneza mizinga 120 ya kisasa kwaajili ya Halmashauri ya Mji Ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji haujaanza	12,000,000.00				
		Kuwezesha upandaji wa miti 1,500,000 katika Kata 8 za Halmashauri ya Mji ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	4,000,000				
	Jumla Ndogo Mali asili			16,000,000.00				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
CDG	Kilimo	Kuimarisha miundombinu ya mnada wa Bicha ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	15,000,000				
		Kujenga na kukarabati machinjio ya Halmashauri ya Mji Kondo ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	11,000,000				
		Jumla Ndogo Kilimo		26,000,000				
CDG	Mazingira	Kutengeneza mabango kwa ajili kuhamasisha usafi na utunzaji wa mazingira ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	2,184,605				
		Kununua vifaa vya kukusanyia taka ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza					
		Jumla CDG		784,482,105				
NWSSP	Maji Vijijini	Kufanya utafiti wa maji chini ya ardhi katika Mitaa/Vijiji 6 vya Tungufu, Kolo, Ausia, Serya, Kingale na Kilimani ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	11,043,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
NWSSP	Maji Vijijini	Kufanya utafiti na kujenga miundo mbinu ya Maji katika Mitaa/Vijiji vya Tura, Bolisa, Mulua, Hachwi, Chandimo, Bicha, Kwapakacha, M/Shamba, Kichangani, Mongoroma, Wisikwantisi na Unkuku ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	20,040,000				
		Kukarabati visima vifupu 4 katika Vijiji vya Tungufu, Bolisa, Mulua na Poisi ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	10,274,000				
		Kuanzisha na kusajili COWSO's katika Kata 8 ifikapo juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	10,680,000				
		Kukarabati visima virefu 2 katika Vijiji vya Munguri na Kingale ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	9,300,000				
		Jumla Ndogo		61,337,000				
Other Dev. Grants	Utawala	Kununua mashine 200 za kukusanyia ushuru ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	50,840,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	CDCF	Kusaidia miradi ya maendeleo katika Jimbo la Kondoa Mji	Utekelezaji haujaanza	33,090,000				
Other Dev. Grants	Elimu Msingi	Kuimarisha ubora wa elimu Msingi katika shule za Msingi 26 ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	101,679,114				
		Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule 26 za Msingi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	119,776,000				
		Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule 2 maalumu za Msingi ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	24,473,000				
		Kuimarisha mazingira ya kazi kwa Waratibu Elimu Kata 8 ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	24,000,000				
	Elimu Sekondari	Kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia katika shule 9 za Sekondari ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	415,276,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	Afya	Kufanya manunuzi ya vifaa kwa ajili ya vikundi 8 vya watu wanaoishi na UKIMWI katika Kata 8 za Halmashauri ya Mji Kondo ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	21,000,000				
		Kuwezesha wajumbe wa PSGs katika Kata 8 na Vijiji 36 juu ya kuanzisha na kutunza teknolojia ya maji ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	16,000,000				
		Kufanya maonesho ya siku 5 katika Kata 8 na Vijiji/Mitaa 36 ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	41,000,000				
		Kusaidia maafisa 8 katika Kata 8 kwa ajili ya kusaidia Kaya juu ya uanzishaji wa bustani na kufuga wanayama wadogo ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	12,000,000				
		Kusaidia vikundi 8 vya uhamasishaji wa jamii juu ya Lishe kupitia uongozi wa WDC, Wenyevidi, VEOs na WEOs ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	14,900,000				

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Other Dev. Grant	Afya	Kufanya mkutano wa mapitio ya Lishe kwa miezi 12 na wafanyakazi wa afya ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	1,100,000				
	Ujenzi	Kuwezesha ukamilishaji wa ujenzi wa Ofisi za Halmashauri y Mji Ifikapo Juni,2018	Utekelezaji haujaanza	1,500,000,000				
	M/Jamii	Kuwezesha utambuzi na kuwahudumia watoto wanaoishi katika Mazingira magumu ifikapo juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	8,000,000				
		Kuwezesha kuwatambua wazee kwa ajili ya kuandaa kadi za matibabu ifikapo Juni, 2018	Utekelezaji haujaanza	14,000,000				
		Kuwezesha fedha Idara ya maendeleo ya Jamii katika utoaji wa huduma ifikapo juni,2018	Utekelezaji haujaanza	9,000,000				
		Kuandaa makazi ya wazee katika ngazi ya Halmashauri ifikapo Juni,2018		90,000,000				

121,800,000