

HALMASHAURI YA MJI KONDOA

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO KATIKA KIPINDI CHA ROBO YA IV, 2016/2017

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya ndani	Mipango	Kuwezesha maandalizi ya bajeti ya Halmashauri ya mji ifikapo Juni, 2017	Bajeti imeandaliwa	12,592,146		26,270,000.00	-	Fedha zilizotumika ni kutoka CDG za ufuatiliaji na usimamizi
		Kusimamia na kutathmini miradi ya kisekta katika Vijiji/mitaa 36 ifikapo Juni, 2017	Usimamizi unaendelea	22,933,400	-	-	-	
		Kuwezesha ulipaji wa madeni ya wakandarasi kwenye miradi ya maendeleo ifikapo juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	38,703,470	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kukarabati stendi ya Mabasi ifikapo juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kukarabati Machinjio Kondoza Mjini ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kukarabati stendi ya Mabasi na choo cha Sokoni Kondoza Mjini ifikapo juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		Kuandaa mfumo wa kuhifadhi takwimu katika Halmashauri ya Mji Kondoa ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,000,100	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha Vijiji kupata 20% ya mapato ya ndani ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	43,581,668	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>137,810,784</b>	-	-	-	
MAPATO YA NDANI	Mali asili	Kuwezesha utengenezaji wa mizinga ya kisasa 120 kwa ajili ya Vijiji 10 ifikapo Juni 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	6,162,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya mafunzo ya siku 2 ya ufugaji nyuki katika Vijiji 10 ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	3,814,285	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuwatembelea na kuwashauri wafugaji 40 wa nyuki kienyeji kwa muda wa siku 3 ifikapo Juni 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,945,234	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuanzisha kitalu cha Miti Halmashauri ya Mji ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	4,924,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo Maliasili</b>		<b>16,845,519</b>	-	-	-	
Mapato ya ndani	M/Jamii	Kutoa ujumbe juu maambukizi ya ugonjwa wa UKIMWI na unyanyapaa kwa kutumia vifaa kama vile sinema na IEC ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	6,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato ya ndani		Kufanya kikao cha ndani na wafanyakazi wa baa, mama ntilie na wafanyakazi wa manyumbani ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	3,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
Mapato ya ndani	Maendeleo ya Jamii	Kuwezesha mikutano ya WMACs katika Kata 8 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	7,480,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji kwa kila robo mwaka katika Kata 8 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,880,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha mratibu wa UKIMWI kuhudhuria kikao cha Kanda ifikapo June, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	700,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha mikopo kwa vikundi 6 vya vijana wajasiriamali katika Kata 4 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	20,176,698	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuwezesha mikopo kwa vikundi 6 vya akina mama wajasiriamali katika Kata 4 ifikapo Juni, 2018	Bado haujaanza kutekelezwa	20,176,698	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo Maendeleo ya Jamii</b>		<b>59,413,396</b>	-	-	-	
Mapato ya ndani	Kilimo	Kuwezesha uzuiaji wa magonjwa ya mazao na kuwezesha kikundi 1 juu ya upandaji wa mazao ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	7,715,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo Kilimo</b>		<b>7,715,000</b>	-	-	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
Mapato	M	Kuwezesha ukarabati wa Josho 1 katika Kijiji cha Serya ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	6,500,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo Mifugo</b>		<b>6,500,000</b>	-	-	-	
<b>Jumla Kuu Mapato ya Ndani</b>				<b>168,871,303</b>	-	-	-	
R/fund	Ujenzi	<b>Matengenezo ya kawaida(Routine Maintanance) km 330.5</b>						
		Matengenezo ya kawaida km 5 barabara ya Kondoa-Bolisa-Gubali ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	6,500,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Matengenezo ya kawaida km 15 barabara za Kondoa mjini ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	19,500,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Matengenezo ya kawaida km 15 barabara ya Sery-Kwakisengo ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	19,500,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Matengenezo ya kawaida km 15 barabara ya Kondoa - Swagaswaga ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	13,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Matengenezo ya kawaida km 15 barabara ya Kondoa - Tumbelo ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	13,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		Matengenezo ya kawaida km 18.79 barabara ya Serya - Mongoroma-Mtiryangwi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	24,430,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Matengenezo ya kawaida km 2.7 barabara ya lami Kondoza Mjini ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	6,750,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Matengenezo ya kawaida km 10 barabara ya Munguri-Thawi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	13,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Matengenezo ya kawaida km 9.30 barabara ya Bolisa-Hachwi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	12,090,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Kuu Matengenezo ya Kawaida</b>		<b>127,770,000</b>	-	-	-	
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	<b>Matengenezo ya Sehemu Korofi Kilomita 66.1</b>						
		Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 6 barabara ya Kondoza-Bolisa-Gubali ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	18,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 9 barabara ya Kondoza-Swagswaga ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	27,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo	
		Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 3 barabara ya Ausia-Mulua-Tungufu ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	9,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 7 barabara ya Serya-Mtiryangwi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	21,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		Kufanya matengenezo ya sehemu korofi km 9.94 barabara ya Serya-Kwakisengo ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	29,820,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
	<b>Jumla Ndogo Sehemu Korofi</b>			<b>104,820,000</b>	-	-	-		
	<b>MATENGENEZO YA BARABARA YA MUDA MAALUM KM 16.5</b>								
	Ujenzi	Kufanya matengenezo ya Muda maalum km 9.55 Kondo-a-Swagaswaga ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	150,100,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		Kufanya matengenezo ya Muda maalum km 8.50 Kondo-a Mjini ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	127,590,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		<b>Jumla Ndogo Matengenezo ya Muda maalum</b>			<b>277,690,000</b>	-	-	-	
<b>MATENGENEZO YA BOX CALVAT 20 NA KUJENGA MFEREJI MITA 400</b>									

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo	
Mfuko wa barabara	Ujenzi	Kujenga calvat box 2 km 2 barabara ya Kondoa-Swagaswaga ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	50,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		Kujenga calvat box 2 km 1.5 barabara ya Munguri-Thawi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	50,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
Mfuko wa Barabara	Ujenzi	Kujenga calvat box 2 km 1.5 barabara ya Isari-Swagaswaga-Mongoroma-Munguri Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	60,420,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		Usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi	Usimamizi unaendelea	38,000,000	-	28,000,000.00	-	Usimamizi unaendelea	
		<b>Jumla Ndogo Makalvat</b>			<b>198,420,000</b>	-	-	-	
		<b>Jumla Kuu Mfuko wa</b>			<b>708,700,000</b>	-	-	-	
CDG	Mipango	Kuandaa Mpango mkakati wa 2016/2017-2020/2021 wa Halmashauri ya Mji Kondoa ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	7,700,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
CDG	Mipango	Kuaanda wasifu wa kiuchumi na kijamii wa Halmashauri ya Mji ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea	6,087,470	-	-	-	Fedha hazijapokelewa	
		Usimamizi na ufuatiliaji wa Miradi	Ufuatiliaji na usimamizi unaendelea	20,450,481	-	-	-	Usimamizi unaendelea	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>34,237,951</b>	-	-	-	
CDG	Elimu Msingi	Kuwezesha ukamilishaji wa vyumba viwili vya madarasa shule ya Msingi Damai ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea	40,000,000	19,879,600.00	1,986,000.00	17,893,600.00	Fedha zimepokelewa
		Kuwezesha ukamilishaji wa ofisi 1 ya walimu shule ya Msingi Damai ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea	4,000,000	-	-	-	Ujenzi upo pamoja na vyumba viwili vya madarasa
		Kuwezesha uptikanaji wa madawati 225 kwa ajili ya shule za Msingi Halmashauri ya Mji Kondoza ifikapo Juni,2017	Madawati yalipatikana	6,000,000	-	-	-	Fedha zilitoka vyanzo vingine(Ofisi ya bunge la Jamhuri ya Muungano, CDCF,NMB, TFS N.K)
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>50,000,000</b>	-	-	-	
	Elimu Sek	Kusaidia Ujenzi wa matundu 6 ya choo shule ya Sekondari Mto Bubu ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	900,000	900,000	-	-	Fedha zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>900,000</b>	-	-	-	
	Ardhi	Kupima viwanja 600 eneo la Kondoza Mjini ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea	33,228,519	33,228,519.00	-	-	Fedha zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>33,228,519</b>	-	-	-	
CDG	Afya	Kujenga nyumba 1 (two in one)ya watumishi katika kituo cha Afya Kondoza Mjini ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	50,000,000	26,000,000.00	-	-	Fedha zimepokelewa



CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>50,000,000</b>	-	-	-	
CDG		Kujenga nyumba 1 (two in one) ya watumishi katika Zahanati ya Kijiji cha Mongoroma ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	30,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>30,000,000</b>	-	-	-	
	Ujenzi	Ukamilishaji wa Ujenzi wa Ofisi nne (4) za Kata katika Vijiji vya Bicha, Unkuku, Miningani na Poisi ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji unaendelea katika Vijiji vya Unkuku na Poisi	48,000,000	24,000,000.00	-	-	Fedha zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>48,000,000</b>	-	-	-	
CDG	Maji Vijijini	Kuchimba Visima virefu viwili(2) katika Kijiji cha Chandimo na Mtaa wa Kwapakacha ifikapo Juni, 2017	Kisima kimoja kimechimbwa katika mtaa wa Kwapakacha	64,000,000	-	-	-	Fedha zimetoka Wizarani
	Kilimo	Kuwezesha uundaji wa vikundi 8 vya kulima Bustani za nyumbani (sac garden) ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,316,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kuongeza upatikanaji wa mbegu bora (QDS) tani 2 na kuongeza uzalishaji wa tani 10 za mtama mahindi kwa wakulima ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,620,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	Mifugo	Kuwezesha ujenzi wa machinjio mbili katika Vijiji vya Kolo na Kingale ifikapo Juni,2017	Utekelezaji umeanza	19,040,000	19,040,000	-	-	Fedha zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>85,976,000</b>	-	-	-	
		<b>Jumla Kuu CDG</b>		<b>332,342,470</b>	-	-	-	
NWSSP	Maji Vijijini	Kuchimba Visima virefu saba (7) katika Vijiji/mitaa saba ya Mulua, Hachwi, Kichangani, Bicha, Bolisa, Tura na M/shamba ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea katika Vijiji vya Mulua na Hachwi, Uchimbaji uemakamilika katika mitaa ya Kichangani, Bicha na M/shamba	210,000,000	-	-	-	Fedha zimetoka Wizarani
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi saba ya maji katika Vijiji/mitaa Juni 2017	Usimamizi na ufuatiliaji unaendelea	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya saveyi ya uchimbaji maji katika Vijiji/mitaa ya Tungufu, Bicha, Kingale na Iyoli ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	15,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>240,000,000</b>	-	-	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
	Usafi - Mazingira	Kufanya mafunzo ya siku 1 kwa VHW 72,10 H/Os/H/As na kukusanya takwimu za nyumba kwa nyumba ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,734,980	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kutoa ushauri juu ya utekelezaji wa NSC wakati wa kikao cha baraza la Madiwani ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	150,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
NWSSP	Mazingira	Kukusanaya takwimu za usafi wa nyumba kwa nyumba ngazi ya kaya katika vijiji/mita 36 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,094,880	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>6,979,860</b>	-	-	-	
		Kufanya Mafunzo kwa wawezeshaji kwenye Kata 8 juu ya uchefushaji ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	850,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya uchefushaji kwenye mitaa 8 ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	3,524,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kununua Vifaa vya uchefushaji ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	526,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>4,900,000</b>	-	-	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		Kutoa zawadi kwa Kata na vijiji vitakavyo fanya vizuri kwenye kampeni ya usafi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	2,000,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>2,000,000</b>	-	-	-	
		Kufanya usimamizi na ufuatiliaji kwa kila robo mwaka katika Kata 8 na Vijiji/Mitaa 36 juu ya utekelezaji wa CLTS ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	3,999,990	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>3,999,990</b>	-	-	-	
NWSSP	Mazingira	Kufanya ukaguzi wa vyombo vya usafi na kusimamia viwango vya WASH ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	490,004	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		Kufanya ufuatiliaji juu ya utekelezaji na kutoa maoni ya wakati wa ukaguzi ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,510,000	-	-	-	Fedha hazijapokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>2,000,004</b>	-	-	-	
		Kuanzisha klabu 2 za SWASH katika shule(1 shule ya Msingi na 1 shule ya Sekondari) ifikapo Juni,2017	Utekelezaji umefanyika katika shule za Bicha Sec, Mongoroma S/mingi	1,862,000	1,862,000	1,862,000	-	Fedha zimepokelewa

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
NWSSP	Usafi - Mazingira	Kufanya ukaguzi wa kila robo katika shule 20(10 za Msingi na 9 za Sekondari) ifikapo Juni 2017	Ukaguzi umefanyika katika shule zote kama ilivyopangwa	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>3,862,000</b>	-	-	-	
		<b>Jumla Ndogo ya NWSSP-Usafi</b>		<b>23,741,854</b>	-	-	-	
		<b>Jumla Kuu ya NWSSP</b>		<b>263,741,854</b>	-	-	-	
		Kuwezesha ujenzi wa Ofisi za Hamashauri ya Mji Kondoza ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	2,140,000,000	900,000,000.00	-	-	Fedha zimepokelewa
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>2,140,000,000</b>	900,000,000.00	-	-	
		<b>Jumla ya fedha nyingine za Maendeleo</b>		<b>2,140,000,000</b>	-	-	-	
CDCF		Kuwezesha upelekaji fedha za mfuko wa Jimbo (CDCF) kwa jamii ifikapo Juni,2017	Utekelezaji unaendelea katika shule za Msingi za King'ang'a, Chang'ombe, Ubembeni na Mulua	11,536,140	27,305,000.00	21,291,000.00	6,014,000.00	Utekelezaji katika miradi mbalimbali unaendelea
		<b>Jumla Ndogo</b>		<b>11,536,140</b>	27,305,000.00	21,291,000.00	6,014,000.00	
HSBF	Afya	Kushiriki mkutano wa ukaguzi wa mkoa kwa siku 2 wa vifo vya akina mama na watoto ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	1,717,000	1,717,001	1,717,002	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
HSBF	Afya	Kufanya mkutano wa ukaguzi wa mwaka kwaajili ya vifo vya akina mama na watoto	Utekelezaji umefanyika	1,250,440.00	1,250,441.00	1,250,442.00	-	
		Kufanya mkutano wa Wadau ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	896,360.00	896,360.00	896,360.00	896,360.00	
		Kufanya mkutano wa siku 1 wa CHMT ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	
		Kuandaa na kuwasilisha taarifa ya robo mwaka ya utekelezaji ya CCHP ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00		
HSBF	Afya	Kufanya usimamizi katika vituo vya afya 4 (dispensari) ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	-	
		Kufanya matengenezo ya magari 2 na pikipiki 5 ikiwepo Bajaji 1 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	3,413,400.00	3,413,400.00	3,413,400.00	-	
		Kuandaa Mpango na Bajeti ya Mwaka ya CCHP kwa siku 7 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	7,284,000.00	7,284,000.00	7,284,000.00	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
HSBF	Afya	Kugawa Kit 1 ya madawa, vifaa vya maabara kwa robo 4 za mwaka ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	31,696,493.00	31,696,493.00	31,696,493.00	-	
		Kufanya majadiliano ya vifo vya mama na watoto kwa halmashauri 20 kwa wafanyakazi na Halmashauri nyingine ifikapo,2017	Utekelezaji umefanyika	750,000.00	750,000.00	750,000.00	-	
		Kufanya usafi wa mazingira ya Hospitali ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	9,600,000.00	9,600,000.00	9,600,000.00	-	
HSBF	Afya	Kufanya mkutano wa HMT kila mwezi ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	-	
		Kuandaa Mpango na Bajeti ya Mwaka ya HMT kwa siku 4 KWA wajumbe 25 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
		Kufanya mkutano wa nusu mwaka kwa wafanyakazi wa Hospitali ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
HSBF	Afya	Kufanya kikao cha kamati ya Hospitali ya Halmashauri ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	4,096,000.00	4,096,000.00	4,096,000.00	-	
		Kuzambaza kit 1 ya madawa kwa ajili ya dharura na upasuaji mkubwa katika Hospitali ya Mji ifikapo Juni, 2016	Utekelezaji umefanyika	4,632,807.00	4,632,807.00	4,632,807.00	-	
		Kufanya huduma za chanjo na simu kwa kila mwezi kwa vijiji 12 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,370,000.00	5,370,000.00	5,370,000.00	-	
		Kugawa vidonge vya vitamini A na Minyoo kwa watoto chini ya miaka 5 wa Mji wa Kondo kwa siku 3 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	7,520,000.00	7,520,000.00	7,520,000.00	-	
		Kufanya uchunguzi kupata takwimu za lishe katika kata 12 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,948,000.00	1,948,000.00	1,948,000.00	1,948,000.00	
		Kufanya matengenezo na kubadili vipuli za vifaa vya vituo vya afya ifikapo Juni,2017	Bado haujaanza kutekelezwa	5,960,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00	



CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
HSBF		Kuwezesha kamati za afya za vijiji 10 kuhamasisha jamii juu matumizi sahihi ya ITNs katika ngazi ya kaya ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	2,447,300.00	2,447,300.00	2,447,300.00	-	
	Afya	Kutoa nauli kwa wagonjwa 50 wa TBAs kwa wanaosindindikiza akinamama wajawazito kwenye vituo vya afya kwaajili ya uangalizi ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	2,066,000.00	2,066,000.00	2,066,000.00	-	
		Kunyunyia dawa ya kuaa wadudu wanaosababisha magonjwa katika dispensari 4 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	2,637,000.00	2,637,000.00	2,637,000.00	-	
		Kugawa kit 1 ya madawa na vifaa tiba kila robo mwaka kwa dispensari 5 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	15,967,402.00	15,967,402.00	15,967,402.00	-	
		Kugawa dawa za minyoo na Vitamini A kwa watoto chini ya miaka 5 mara 2 kwa mwaka ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	3,660,000.00	3,660,000.00	3,660,000.00	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
HSBF	AFYA	Kujaza gesi kwenye mitungi 32 na kugawa katika dispensari 4 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	-	
		Kufanya huduma za mkoba kila mwezi katika vijiji 8 ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	
		Kufanya majadiliano yanayohusu madawa, fedha za CHMT juu ya uboreshaji wa mpango wa vituo vya afya kwa kila robo mwaka ifikapo Juni, 2017	Utekelezaji umefanyika	1,095,798.00	1,095,798.00	1,095,798.00	-	
HSBF	Afya	To conduct biannually mobilization and screening for cataract patients 20 villages by June 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,602,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	-	
		Kutambua makundi athirika 3 (MVCs) wazee, walemavu na kuto katika vijiji 36 ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,356,000.00	1,356,000.00	1,356,000.00	-	
		Kufanya uhamasishaji wa wiki la unyonyeshaji na ulishaji wa vyakula mbadala ifikapo Juni, 2017	Bado haujaanza kutekelezwa	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA YA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha tumika	Bakaa	Maelezo
		Jumla Ndogo		143,006,000		-	-	
		Jumla Kuu Fedha za Miradi ya Maendeleo		3,768,197,767.00		-	-	

**FEDHA KUTOKA KWA WADAU WAENGINE WA MAENDELEO**

CHANZO	SEKTA	SHUGHULI ZILIZOPANGWA	HATUA ZA UTEKELEZAJI	Fedha idhinishwa	Fedha Pokelewa	Fedha Tumika	Bakaa	Maelezo
P4R	Elimu Msingi	Ukarabati wa vyumba vya madarasa katika shule za Msingi za Munguri na Hachwi	Utekezaji unaendelea		37,371,740	20,554,457		Ujenzi na ukarabati unaendelea.
Tigo		Ujenzi wa darasa moja shule ya Msingi Hachwi	Jengo limekamilika		8,500,000	8,500,000		Jengo limekamilika na limekabidhiwa
P4R	Elimu Sekondari	Ukarabati/Ujenzi wa vyumba vya madarasa, Maabara na matundu ya vyoo katika shule za Sekondari za Bicha, Kwapakacha na Ulla	Utekezaji unaendelea		37,371,740	20,500,000		Ujenzi wa choo Bicha Sekondari umekamilika, ukarabati wa vyumba viwili Ula Sekondari umekamilika, Ujenzi wa Maabara Kwapakacha bado unaendelea.
<b>Jumla Kuu</b>					<b>2,138,883,540</b>	<b>487,400,580.00</b>		